

Voorstel voor	Dagelijks bestuur	
Vergaderdatum	2 november 2021	
Onderwerp	Vaststellen projectplan Mosbeek Frans-Bels	
Agendapunt	III.2	
Kenmerk	B2021/4328	
Portefeuillehouder	B.H.M. Aarnink	
Opsteller/indiener	B. Ordelmans / L. Schoppink 0621882477 b.ordelmans@vechtstromen.nl	B. Tijkotte
Vertrouwelijkheid	nee	

Routing	Besluit
Reactie portefeuillehouder 16 augustus 2021	Na aanpassing akkoord met doorgeleiding naar dagelijks bestuur.
Besluit dagelijks bestuur 24 augustus 2021	Het dagelijks bestuur heeft conform voorstel besloten.
Ter inzagelegging	Het projectplan heeft ter inzage gelegen van 31 augustus 2021 tot en met 12 oktober 2021. Er zijn geen zienswijzen ingediend waardoor het projectplan ongewijzigd is gebleven.
Reactie portefeuillehouder	Niet van toepassing.
Besluit dagelijks bestuur 2 november 2021	Het dagelijks bestuur heeft conform voorstel besloten.
Advies commissie	Niet van toepassing, het dagelijks bestuur is bevoegd een besluit te nemen
Besluit algemeen bestuur	Niet van toepassing, het dagelijks bestuur is bevoegd een besluit te nemen

I. Voorstel

Samengevat wordt voorgesteld:

1. het projectplan Mosbeek Frans-Bels ongewijzigd vast te stellen. Door de uitvoering van het plan wordt het onderwaterprobleem van de molen van Frans opgelost. Door vervanging/renovatie van de in de waterloop aanwezige kunstwerken kunnen deze weer optimaal functioneren en wordt de beheersituatie verbeterd.

II. Kernboodschap

Met de uitvoering van voorgestelde werkzaamheden zal het onderwaterprobleem van de molen van Frans opgelost worden, waardoor deze (beter) kan blijven draaien en als cultureel erfgoed behouden blijft. Ook de belevingswaarde van het gebied wordt hierdoor versterkt. Door vervanging/renovatie van de in de waterloop aanwezige kunstwerken kunnen deze weer optimaal functioneren en wordt de beheersituatie verbeterd.

III. Waarom doen we dit?

Met het besluit tot vaststellen van het projectplan kan een vervolg worden gegeven aan project Mosbeek Frans-Bels.

Met de uitvoering van project Mosbeek Frans-Bels wordt het onderwaterprobleem van de molen van Frans opgelost. De waterstand benedenstrooms de molen van Frans is op dit moment veelal te hoog, waardoor het molenrad niet geheel vrij kan draaien. Dit leidt tot onbalans in de aandrijving, waardoor het malen bemoeilijkt wordt en er sneller slijtage aan de molen ontstaat. Door dit op te lossen kan de molen beter blijven draaien en blijft deze als cultureel erfgoed behouden. Hiermee wordt ook de belevingswaarde van het gebied versterkt. Door vervanging/renovatie van de in de waterloop aanwezige kunstwerken kunnen deze weer optimaal functioneren en wordt de beheersituatie verbeterd.

IV. Toelichting op het voorstel / kader

Het waterschap heeft in 2016 en 2017 de onderzoeksopdracht Kunstwerken Mosbeek uitgevoerd, waarin een oplossing gezocht moest worden voor de gebrekkige kunstwerken in het gedeelte van de Mosbeek tussen de molens van Frans en Bels. Tevens speelt er bij de molen van Frans het zogenaamd 'onderwaterprobleem'. De waterstand benedenstrooms de molen van Frans is veelal te hoog, waardoor het molenrad niet geheel vrij kan draaien. Dit leidt tot onbalans in de aandrijving, waardoor het malen bemoeilijkt wordt en er sneller slijtage aan de molen ontstaat.

Conclusie bij de gedane onderzoeken en de metingen is dat het verhang tussen beide molens gering is, waardoor bij enige waterafvoer over het molenrad deze vrijwel direct met de onderkant in het water staat. De onderkant van het rad ligt nog geen 10 cm hoger dan de drempel in de spaarvijver van de molen van Bels. Het waterschap heeft op verzoek met enige regelmaat het tussenliggende gedeelte Mosbeek (zie figuur 1.1) uitgediept om dit probleem op te lossen. Door de drempel en de waterverdeling bij de watermolen Frans verzandt dit gedeelte echter weer snel.



Figuur 1.1 Locatie projectgebied Mosbeek, Molen Frans – Molen Bels

Een oplossing voor bovengenoemd probleem is het aanpassen van de inlaat van de spaarvijver bij molen Bels. Voorgesteld wordt om de Mosbeek niet altijd door de spaarvijver te laten stromen, maar rechtstreeks naar de molen van Bels. Door deze aanpassing wordt het waterpeil ter plaatse van de spaarvijver iets verlaagd, waardoor er meer verhang tussen beide molens gecreëerd wordt. Door dan ook permanent meer water via het tracé tussen de molens te laten lopen, zal dit gedeelte van de Mosbeek beter op diepte blijven en minder snel verzanden. Dit draagt bij aan een oplossing van het 'onderwaterprobleem' van Molen Frans. Daarnaast is het de bedoeling om de zandvanger aan de Oosterikweg te laten vervallen en om te vormen tot beekloop. Tevens worden nog enkele kunstwerken aangepast/gerenoveerd.

Inmiddels heeft het ontwerp projectplan Waterwet ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Met dit voorstel wordt gevraagd het projectplan ongewijzigd vast te stellen.

V. Alternatief voorstel

Deze paragraaf is voor dit voorstel niet van toepassing omdat project Mosbeek Frans-Bels onderdeel uitmaakt van de vastgestelde programmabegroting.

VI. Argumenten

1.1 Voldoen aan de Waterwet

De Waterwet bepaalt op grond van artikel 5.4 dat bij de aanleg of wijziging in richting, vorm, afmeting of constructie van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder geschiedt overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan.

In de Inspraak- en participatieverordening waterschap Vechtstromen is bepaald dat projectplannen worden voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 Awb, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (= terinzagelegging en zienswijzen). Deze uniforme openbare voorbereidingsprocedure staat open voor belanghebbenden.

1.2 Er zijn geen zienswijzen ingediend

Het ontwerp heeft 6 weken ter inzage gelegen gedurende welke periode er geen zienswijzen zijn ingediend. Daarom is er geen beletsel het projectplan conform het ontwerp vast te stellen.

1.3 Verbetering beheersituatie

De kunstwerken tussen de watermolens van Frans en Bels zijn in zeer slechte staat. Door vervanging/renovatie kunnen deze weer optimaal functioneren en wordt de beheersituatie verbeterd.

1.4 Draagvlak bij stakeholders

Er is invulling gegeven aan de bestuurlijke wens om “van buiten naar binnen” te werken. Samen met Landschap Overijssel en de molenaars van de beide watermolens is gezocht naar een oplossing voor het onderwaterprobleem, wat uiteindelijk heeft geleid tot het ontwerp en projectplan. Verder is overleg gevoerd met de provincie Overijssel, de gemeente Tubbergen, de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed en de uitbater van restaurant Watermolen Bels. Er is draagvlak bij al deze partijen voor de realisatie van dit project.

1.5 Bijdrage aan behoud cultureel erfgoed

De uitvoering van de maatregelen draagt bij aan het behoud en het functioneren van de watermolen van Frans.

VII. Risico's en kanttekeningen

1.1 Juridische procedures vanuit de omgeving en/of stakeholders

Tijdens de terinzage legging zijn geen zienswijzen ingediend. Desondanks bestaat er altijd een risico dat er juridische procedures vanuit de omgeving en/of stakeholders worden aangespannen.

1.2 Kritische reacties omgeving

In het plangebied zijn er voor de omgeving ingrijpende maatregelen in het kader van de Natura 2000 opgave in voorbereiding. Hoewel de in dit projectplan voorgestelde werkzaamheden geen deel uitmaken van deze Natura 2000 opgave en dit ook gecommuniceerd is naar de omgeving, zou dit mogelijk tot kritische reacties kunnen leiden.

VIII. Financiën

In de onderstaande tabel is de huidige stand van zaken met betrekking tot de financiën weergegeven voor het project.

	Kredieten				Uitgaven		
	A. Vastgesteld budget	B. Gevraagd krediet in dit voorstel	C. Reeds verstrekte kredieten	D. Beschikbare kredietruimte t.o.v. begroting (A-C)	E. Reeds gemaakte projectkosten (incl. verplichtingen)	F. Nog te verwachten projectkosten	G. Totaal verwachte projectkosten (E+F)
Bruto investering	€ 200.000	€	€ 200.000	€ 0	€ 170.000	€ 30.000	€ 200.000
Subsidies & Bijdragen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Netto	€ 200.000	€	€ 200.000	€ 0	€ 170.000	€ 30.000	€ 200.000

De totaal verwachte projectkosten tot en met de uitvoering zijn opgenomen in de Programmabegroting 2021. In de vastgestelde begroting 2021 is voor Mosbeek Frans-Bels een budget opgenomen van € 200.000. Het krediet is reeds toegekend.

Beheer en onderhoud

Voorafgaand aan de oplevering van het project wordt een onderhouds- en beheerplan opgesteld waarin de uitgangspunten voor het beheer- en onderhoud staan en wie voor welk onderdeel van het beheer verantwoordelijk is en welke specifieke kosten hieraan zijn verbonden. Voor waterschap Vechtstromen betekent dit geen toename van de jaarlijkse exploitatiekosten. Wel zullen nadere afspraken met betrekking tot de waterverdeling bij de watermolen van Frans worden gemaakt tussen waterschap Vechtstromen en Landschap Overijssel.

IX. Communicatie

Over de te nemen maatregelen is met name in 1 op 1 gesprekken met belanghebbenden en belangstellenden gecommuniceerd. Ook heeft dagblad Tubantia een nieuwsartikel aan het probleem en de oplossing gewijd.

X. Juridische zaken

Bekendmaking

De vaststelling van een projectplan, alsmede de integrale tekst van het projectplan, wordt bekend gemaakt in het elektronische Waterschapsblad. De bijlagen bij het projectplan worden bekend gemaakt via de website van het waterschap.

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van het vastgestelde projectplan beroep instellen bij de rechtbank.

Op een vastgesteld projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat een belanghebbende die tegen het projectplan beroep wil instellen, in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken, kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Tegen de uitspraak van de rechtbank is hoger beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

XI. Uitvoering

Na vaststelling van het projectplan zal de uitvoering van het project naar verwachting in november/december 2021 gestart worden en ongeveer 3 weken duren.

Procedureel – eerder genomen bestuurlijke besluiten

1.	28 nov 2016	Overboeking van verzamelbudget kunstwerken	€ 20.000
2.	1 jul 2020	Verzamelkrediet MJV 2021-2024 B2020/3395	€ 30.000
3.	8 dec 2020	Verzamelkrediet beheerbegroting 2021 B2020/3696	€ 150.000
4.	24 aug 2021	Vaststelling Ontwerp projectplan Mosbeek Frans-Bels B2021/4195	

IX. Bijlage(n)

1. Besluit.
2. Projectplan Mosbeek Frans-Bels (inclusief bijlagen).

Besluit projectplan Mosbeek Frans en Bels

Kenmerk: B2021/4328

Het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen;

gezien het advies d.d. 26 oktober 2021;

gelet op de artikelen 56 en 77 van de Waterschapswet;

BESLUIT

het projectplan Mosbeek Frans-Bels ongewijzigd vast te stellen. Door de uitvoering van het plan wordt het onderwaterprobleem van de molen van Frans opgelost. Door vervanging/renovatie van de in de waterloop aanwezige kunstwerken kunnen deze weer optimaal functioneren en wordt de beheersituatie verbeterd.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 2 november 2021.

Het dagelijks bestuur,

dr. S.M.M. Kuks, watergraaf

drs. R.I. Andringa, secretaris