

Voorstel voor	Dagelijks bestuur	
Vergaderdatum	12 oktober 2021	
Onderwerp	Projectplan Regge Pelmolen	
Agendapunt	II.6	
Kenmerk	B2021/4289	
Portefeuillehouder	B.H.M. Aarnink	
Opsteller/indiener	B. Ordelmans 0621882477 b.ordelmans@vechtstromen.nl	B. Tijkotte
Vertrouwelijkheid	nee	

Routing	Besluit
Reactie portefeuillehouder 31 mei 2021	Na aanpassing akkoord met doorgeleiding naar dagelijks bestuur.
Besluit dagelijks bestuur 8 juni 2021	Het dagelijks bestuur heeft conform voorstel besloten.
Ter inzagelegging	Het ontwerp projectplan heeft ter inzage gelegen van 12 juli 2021 tot en met 30 augustus 2021. Er zijn vier zienswijzen ingediend. Deze vormen geen aanleiding tot wijziging van het ontwerp projectplan.
Reactie portefeuillehouder 4 oktober 2021	Na aanpassing akkoord met doorgeleiding naar dagelijks bestuur.
Besluit dagelijks bestuur 12 oktober 2021	Het dagelijks bestuur heeft conform voorstel besloten.
Advies commissie	Niet van toepassing, het dagelijks bestuur is bevoegd tot besluitvorming.
Besluit algemeen bestuur	Niet van toepassing, het dagelijks bestuur is bevoegd tot besluitvorming.

I. Voorstel

Samengevat wordt voorgesteld:

1. het projectplan Regge Pelmolen ongewijzigd vast te stellen;
2. voor het afronden van de voorbereidingsfase en de start van de uitvoering een krediet van € 500.000 (inclusief BTW) beschikbaar te stellen. Dit bedrag past binnen de Programmabegroting 2021.

II. Kernboodschap

Met de herinrichting van het traject Regge Pelmolen wordt invulling gegeven aan de Reggevisie van het waterschap, de Europese Kaderrichtlijn Water, Waterbeheer 21e Eeuw (waterveiligheid en klimaatbestendigheid), Natuurnetwerk Nederland (NNN) en recreatief medegebruik. Met realisatie van dit project wordt tevens invulling gegeven aan één van de laatste ontbrekende schakels van een klimaatbestendige herinrichting van de Regge, conform de eisen van de KRW.

III. Waarom doen we dit? Wat wil het DB met het besluit bereiken

Met het besluit tot het definitief vaststellen van het projectplan en het vrijgeven van de benodigde financiële middelen kan een vervolg worden gegeven aan project Regge Pelmolen. Met de herinrichting van het traject Regge Pelmolen wordt invulling gegeven aan de Reggevisie van het waterschap, de Europese Kaderrichtlijn Water, Waterbeheer 21e Eeuw (waterveiligheid en klimaatbestendigheid), Natuurnetwerk Nederland (NNN) en recreatief medegebruik. Met realisatie van dit project wordt tevens invulling gegeven aan één van de laatste ontbrekende schakels van een klimaatbestendige herinrichting van de Regge, conform de eisen van de KRW.

IV. Toelichting op het voorstel/ kader

Het projectgebied Regge Pelmolen behoort tot één van de ontbrekende schakels in de vrijwel geheel heringerichte Regge en gaat in totaal over het herinrichten van 1,6 km van de Regge. Benedenstreams is de Midden Regge in het kader van de Landinrichting Rijssen heringericht en bovenstreams in het kader van het project Reggedal Enter. De gekanaliseerde Regge in het projectgebied Regge Pelmolen voldoet nog niet aan de KRW.

In het gedeelte bovenstreams van de weg Rijssen-Wierden zijn Landschap Overijssel en het waterschap Vechtstromen eigenaar van alle aanliggende percelen op de rechteroever van de Regge in het projectgebied. Deze percelen hebben een natuurbestemming gekregen maar zijn nog niet ingericht als natuur. Aanvankelijk vielen alleen deze percelen en de huidige Regge binnen de projectbegrenzing. Tijdens de voorbereiding van dit project heeft een particuliere landgoedeigenaar de agrarische percelen op de linkeroever gekocht, met het doel zijn landgoed hiermee uit te breiden. Voor het waterschap was het hierdoor mogelijk de scope uit te breiden en aanliggende, laaggelegen percelen te betrekken in het project, waardoor een rivierdalbrede inrichting van de Regge mogelijk wordt. Deze scope uitbreiding is al in het door het DB vastgestelde ontwerp-projectplan meegenomen. Daarnaast hebben de laaggelegen percelen ook een natuurbestemming gekregen en worden deze omgevormd naar nieuwe natuur in het kader van Natuurnetwerk Nederland (NNN).

De bedoeling is om in dit deel de gekanaliseerde Midden Regge, over een lengte van 1000 m, om te vormen tot een meanderende Regge door een natuurlijk ingericht rivierdal, dat tijdens hoogwatersituaties tevens dienstdoet als meestromende waterberging.

In het gedeelte benedenstreams de weg Rijssen-Wierden zijn geen aanliggende percelen beschikbaar. Hier zullen over een lengte van 600 m de werkzaamheden bestaan uit aanpassingen van de aanwezige nevengeulen langs de Regge, waardoor deze ecologisch beter functioneren.



V. Alternatief voorstel

Deze paragraaf is voor dit voorstel niet van toepassing omdat project Regge Pelmolen onderdeel uitmaakt van de vastgestelde Programmabegroting.

VI. Argumenten

1.1 *Voldoen aan de Waterwet*

De Waterwet bepaalt op grond van artikel 5.4 dat bij de aanleg of wijziging in richting, vorm, afmeting of constructie van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder geschiedt overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan.

In de Inspraak- en participatieverordening waterschap Vechtstromen is bepaald dat projectplannen worden voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 Awb, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (= terinzagelegging en zienswijzen). Deze uniforme openbare voorbereidingsprocedure staat open voor belanghebbenden. Met het vaststellen en de terinzagelegging van het ontwerp projectplan wordt voldaan aan deze verplichting uit de Waterwet.

1.2 *Er zijn zienswijzen ingediend, maar er kan toch ingestemd worden met het projectplan*

In de reactienota, die als bijlage bij dit voorstel is gevoegd, is een samenvatting van de ingediende zienswijzen weergegeven. De zienswijzen zijn beoordeeld en in de nota van een reactie door het waterschap voorzien. Vooraf hieraan is er met de indieners gesproken. De zienswijzen geven geen aanleiding het ontwerp projectplan te wijzigen. Het projectplan kan in ongewijzigde vorm worden vastgesteld.

1.3 *Draagvlak bij stakeholders*

Er is invulling gegeven aan de bestuurlijke wens om “van buiten naar binnen” te werken. Het ontwerp en projectplan zijn in samenspraak met de particuliere landgoedeigenaar, Landschap Overijssel, de gemeenten Rijssen-Holten en Wierden, Stichting Pelmolen “Ter Horst”, De Regionale Stichting Enterse Zomp en Sportvisserij Oost Nederland tot stand gekomen. Er is draagvlak voor de realisatie van dit project bij de betrokken stakeholders en omwonenden.

2.1 Kredietverlening sluit aan op eerdere bestuursbesluiten m.b.t. dit project

Het verlenen van krediet voor het afronden van de voorbereidingsfase en de start van de uitvoering van project Regge Pelmolen sluit aan bij eerdere bestuursbesluiten betreffende dit project, zoals het verlenen van het startkrediet en voorbereidingskredieten.

2.2 Kredietverlening past binnen het vastgestelde investeringskader

Voor het project Regge Pelmolen is op dit moment een budget van € 800.000 opgenomen in de Programmabegroting 2021. Kredietverlening past binnen dit vastgestelde kader.

2.3 Kredietverlening op korte termijn is nodig voor het afronden van de voorbereidingsfase en de start van de uitvoering van het project

Het toegekende projectkrediet was bedoeld voor het starten en voorbereiden van het project. Met voorliggende kredietaanvraag kan de voorbereidingsfase worden afgerond en kan een start worden gemaakt met de uitvoeringsfase van het project.

VII. Risico's en kanttekeningen

1.1 Juridische procedures vanuit de omgeving en/of stakeholders

Tijdens de ter inzagelegging zijn er een viertal zienswijzen ingediend. Uit de reactienota blijkt dat de zienswijzen geen aanleiding geven het projectplan Waterwet te wijzigen. Desondanks bestaat het risico dat er juridische procedures vanuit de omgeving en/of stakeholders worden aangespannen.

1.2 Geen medewerking stakeholders

Voor het slagen van het project is medewerking van stakeholders nodig. Als deze niet meewerken levert dit vertraging en imago schade op voor het waterschap. Zoals benoemd is het ontwerp in samenspraak met de belangrijkste stakeholders opgesteld. Deze stakeholders zijn in een vroeg stadium betrokken in een aantal externe projectteambijeenkomsten. Direct omwonenden zijn door 1 op 1 gesprekken betrokken. In voorliggend projectplan zijn zoveel mogelijk wensen en kansen verwerkt uit deze gesprekken. De verwachting is dat stakeholders aan de uitvoering van dit projectplan zullen meewerken.

1.3 Overschrijding subsidie einddatum

Voor het project is een POP3 subsidiebeschikking verkregen met een einddatum van 31 december 2022. Mocht tegen dit projectplan beroep bij de bestuursrechter worden ingesteld, dan wordt mogelijk de subsidie einddatum overschreden. Op basis van de gevoerde gesprekken, ook met de indieners van de zienswijzen, wordt dit echter niet verwacht.

2.1 De daadwerkelijke kosten van de realisatie kunnen afwijken van de raming

Bij het begroten van projectkosten hoort altijd een mate van onzekerheid. Deze is afhankelijk van de fase van het project maar ook van andere factoren, zoals bijvoorbeeld marktwerking. Aangezien dit project zich in de voorbereidingsfase bevindt, moet rekening gehouden worden met 10 % onzekerheid. Hiernaast worden bij elke projectfase de gevolgen van risico's geïnventariseerd. Hiervoor is een post onvoorzien opgenomen in de projectbegroting. Dit betekent echter niet dat hiermee alle financiële gevolgen van risico's zijn afgedekt. Dit project heeft een gemiddeld risicoprofiel omdat enerzijds veel ervaring is opgedaan met dit soort projecten, maar anderzijds de markt onzeker is qua prijsvorming.

VIII. Financiën

In de onderstaande tabel is de huidige stand van zaken met betrekking tot de financiën weergegeven voor het project.

	Kredieten				Uitgaven		
	A. Vastgesteld budget	B. Gevraagd krediet in dit voorstel	C. Reeds verstrekte kredieten	D. Beschikbare kredietruimte t.o.v. begroting (A-C)	E. Reeds gemaakte projectkosten (incl. verplichtingen)	F. Nog te verwachten projectkosten	G. Totaal verwachte projectkosten (E+F)
Bruto investering	€ 800.000	€ 500.000	€ 300.000	€ 500.000	€ 280.000	€ 720.000	€ 1.000.000
Subsidies & Bijdragen	€ -550.000	€ 0	€ -550.000	€ 0	€ 0	€ -550.000	€ -550.000
Netto	€ 250.000	€	€	€	€ 280.000	€	€ 450.000

De totaal verwachte projectkosten tot en met de uitvoering bedragen € 1.000.000. Dit is als voorstel opgenomen in de nog vast te stellen Programmabegroting 2022. In de reeds vastgestelde Programmabegroting 2021 was voor project Regge Pelmolen een budget opgenomen van € 800.000. Het gevraagde krediet van € 500.000 kan daarmee binnen de vastgestelde kaders worden verstrekt. De verwachte verhoging van projectkosten is het gevolg van de scope uitbreiding, zoals beschreven onder IV Toelichting op het voorstel. Na vaststelling van de Programmabegroting 2022 zal een aanvullende kredietaanvraag van € 200.000 worden ingediend.

Beheer en onderhoud

Voorafgaand aan de oplevering van het project wordt een onderhouds- en beheerplan opgesteld waarin de uitgangspunten voor het beheer- en onderhoud staan en wie voor welk onderdeel van het beheer verantwoordelijk is en welke specifieke kosten hieraan zijn verbonden. Voor waterschap Vechtstromen zullen de jaarlijkse exploitatiekosten met ongeveer € 1.000 toenemen.

IX. Communicatie

Ondanks versoepelingen van de coronabeperkingen was het nog niet mogelijk een gebruikelijke inloopbijeenkomst voor de omgeving te organiseren. Naar verwachting is hiervoor de groep belangstellenden veel te groot. Gekozen is daarom om de omgeving over dit project ter informeren middels een artikel in een lokaal weekblad en een film, waarin uitleg gegeven is over het project. Daarnaast zijn er met verschillende belangstellenden/ belanghebbenden 1 op 1 gesprekken gevoerd.

X. Juridische zaken

Bekendmaking

De vaststelling van een projectplan wordt bekend gemaakt in het elektronische Waterschapsblad.

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van het vastgestelde projectplan beroep instellen bij de rechtbank.

Op een vastgesteld projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat een belanghebbende die tegen het projectplan beroep wil instellen, in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken, kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Tegen de uitspraak van de rechtbank is hoger beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

XI. Uitvoering

De uitvoering van het project zal na het doorlopen van de procedures (bestemmingsplan, projectplan waterwet, omgevingsvergunning), worden aanbesteed. De uitvoering zal naar verwachting in begin 2022 kunnen starten en in het najaar 2022 afgerond worden.

Procedureel – eerder genomen bestuurlijke besluiten

1.	12 juni 2018	krediet t.b.v. voorbereiding	B2018/2307	200.000
		Raming subsidieinkomsten	B2018/2307	550.000
2.	8 juni 2021	vaststelling projectplan Regge Pelmolen		

IX. Bijlage(n)

1. Besluit.
2. Projectplan Regge Pelmolen.
3. Reactienota.
4. Zienswijzen.

Besluit projectplan Projectplan Regge Pelmolen

Kenmerk: B2021/4289

Het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen;

gezien het advies d.d. 4 oktober 2021;

gelet op de artikelen 56 en 77 van de Waterschapswet;

BESLUIT

1. het projectplan Regge Pelmolen ongewijzigd vast te stellen;
2. voor het afronden van de voorbereidingsfase en de start van de uitvoering een krediet van € 500.000 (inclusief BTW) beschikbaar te stellen. Dit bedrag past binnen de Programmabegroting 2021.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 12 oktober 2021.

Het dagelijks bestuur,



dr. S.M.M. Kuks, watergraaf drs. R.L. Aaldring, secretaris